ALYA CONSTRUTORA

DEMONSTRATIVO DO ESTADO DO EQUIPAMENTO

Nome do Contrato	Código do Contrato	Data	Folha
TRANSPOSIÇÃO RAMAL DO APODI	70.571	30/09/2026	70571-0034

EQUIPAMENTO				CUSTO R$/h Histórico De Manutenção + Operação (no Contrato)		Custo R$		Km / h Após Última Revisão	Estado		Decisão			Período do Equipamento no Contrato
Ativo Fixo	Modelo	Ano	Km / h Acumulado	Ativo Fixo	Modelo	Última Revisão	Próxima Revisão (Estimado)		P	R	R	V	S	
008.0442	008.CARREGADEIRA FRONTAL DE PNEUS, 966L-CATERPILLAR Série FRS01085	2017	15.224	R$ 185,28	R$ 176,27	R$ 39.265,00	220.000,00	1.464h	☐	☐	☐	☐	☐	3 anos; 5 dias

Condição Geral

Motor:

MOTOR APRESENTA FUNCIONAMENTO NORMAL, SEM ALTERAÇÃO. ÚLTIMO SOS NORMAL.

Transmissão / Cx de Marchas:

TRANSMISSÃO NECESSITA DE REVISÃO, APRESENTA VAZAMENTO. **(R$30.000,00)**

Diferenciais:

FUNCIONAMENTO NORMAL. NECESSÁRIO REVISAR FREIOS. **(R$20.000,00)**

Chassis:

NECESSITA DE PINTURA E LANTERNAGEM.

Estrutura / Lanternagem:

EQUIPAMENTO APRESENTA MUITAS PARTES DANIFICADA DEVIDO SERVIÇO SEVERO NECESSITA SUBSTITUIR E REVISAR. PARA-BRISAS TRINCADOS NECESSITA SUBSTITUIÇÃO. **(R$30.000,00)**

Sistema Hidráulico:

NECESSITA REVISÃO, APRESENTA ALGUNS VAZAMENTOS E FOLGAS EM ALGUNS CILINDROS. ÚLTIMO SOS NORMAL. **(R$25.000,00)**

Material Rodante:

NECESSÁRIO RECAPAR OS 04 PNEUS. **(R$60.000,00)**

Sistema Elétrico:

REVISAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E LIMPADORES DE PARA-BRISAS. **(R$15.000,00)**

Conferência Numeração Chassi / Motor x Descrição na documentação:

CARREGADORA DE RODAS 966L- SÉRIE - FRS01085 FABRICAÇÃO - 23/12/2016 / MOTOR C9.3 - SÉRIE - WYE00329 FABRICAÇÃO - 26/10/2016

Observação

CAÇAMBA DO IMPLEMENTOS NECESSITA REFORMA. **(R$ 40.000,00)**

Data	Assinatura do REMAN	Assinatura Gerente de Contrato	Legenda	Condição	Decisão
01/10/2026	ALYA CONSTRUTORA S/A Daniel Pinheiro de Oliveira Engenheiro Mecânico			P - Precário R - Regular	R - Reforma V - Venda S - Sucata